

เอกสารประกอบการประเมินปริมาณวัสดุและราคาการก่อสร้าง  
(อาคารแบบ A - ขนาด 1 ห้องนอน / 1 ห้องน้ำ)



โครงการ : หมู่บ้านอินทรีกรีนวิลล์  
วันที่ :  
เจ้าของโครงการ : บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง  
ออกแบบโดย: อ.บัณฑิต จุลาสัย

ใบเสนอราคาต่อหลัง:  
เสนอราคาโดย:  
โทร:

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)			รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	ราคารวม		
<b>1</b>	<b>งานวิศวกรรมโครงสร้าง</b>							
	งานเทคอนกรีตตีดินเสาในท่อ40ซม. ส่วนบน	11.00	หลม					
	งานปรับระดับดินชั้นล่างสำหรับเทพื้น	10.00	ลบม.					
	เทพื้นคอนกรีตชั้นล่างไม่เสริมเหล็ก	8.50	ลบม.					
	งานติดตั้งเสาสำเร็จ							
	*ชนิดสูง6.00ม.	10.00	ต้น					
	*ชนิดสูง3.40ม.	1.00	ต้น					
	งานติดตั้งคานสำเร็จ							
	*ชนิดยาว3.60ม.	13.00	ท่อน					
	*ชนิดยาว1.80ม.	2.00	ท่อน					
	แผ่นพื้นสำเร็จรูป รวมค่ายื่น	70.56	ตรม.					
	เหล็กคดแครง	70.56	ตรม.					
	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด180 ksc.ทรงกระบอก	3.50	ลบม.					
	งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก	93.00	ตรม.					
	งานโครงสร้างบันได							
	*งานโครงสร้างแม่บันไดเหล็กรวมเหล็กท้าวแขน	1.00	ชุด					
	*งานโครงสร้างชานพัก	1.00	ชุด					
	*งานโครงสร้างชั้นบันได	1.00	ชุด					
	งานโครงสร้างเหล็กรับผนัง PX (คานยื่น)	86.00	ม.					
	<b>รวมราคางานวิศวกรรมโครงสร้าง</b>							
<b>2</b>	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>							
	งานผนัง							
	ผนังก่ออิฐ	15.00	ตรม.					
	ฉาบปูนผนัง	30.00	ตรม.					
	ผนังP1รวมโครงคร่าว	97.00	ตรม.					
	ผนังPx รวมโครงคร่าว	86.00	ตรม.					
	งานทาสี							
	ทาสีผนังภายนอก	96.00	ตรม.					
	ทาสีผนังภายใน	130.00	ตรม.					
	ทาสีงานเหล็กกันสนิม	1.00	เหมา					
	งานบันได							
	ชั้นบันไดไม้ คอนวูด	1.00	ตรม.					
	ชานพักไม้ คอนวูด	1.00	ชั้น					
	ราวบันได							
	ราวกันตก	1.00	ชุด					
	งานฝ้าเพดาน							
	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9มม.	63.00	ตรม.					
	ฝ้ายิปซัมบอร์ดกันชื้น หนา 9มม.	6.48	ตรม.					
	งานประตู หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์							
	ป1 ประตูไม้อัดยางภายนอก 90*200	1.00	ชุด					
	ป2 ประตูไม้อัดยางทั่วไป 80*200	1.00	ชุด					
	ป3 PVC 80*200 ห้องน้ำ	1.00	ชุด					
	น1 หน้าต่างไม้บานคู่ห้องตลาด	4.00	ชุด					
	งานหลังคา							
	กระเบื้องลอนรวมครอบและอุปกรณ์	1.00	หลัง					
	เชิงชายไม้ คอนวูด	1.00	หลัง					
	ปิดกันนก	1.00	หลัง					
	งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ							
	โถส้วมนั่งยองดักราดยกขอบ	1.00	ชุด					
	ก๊อกน้ำ	2.00	ชุด					
	ตะแกรงระบายน้ำ	1.00	ชุด					
	<b>รวมราคางานสถาปัตยกรรม</b>							
<b>3</b>	<b>งานระบบสุขาภิบาล</b>							
	เดินท่อประปา							
	ท่อโอสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ PVC	1.00	ชุด					
	ถังน้ำดีบ่อบวมพร้อมฐานราก							
	ถังน้ำเสียบ่อบวมพร้อมฐานราก							
	<b>รวมราคางานระบบสุขาภิบาล</b>	1.00	หลัง					
<b>4</b>	<b>งานระบบไฟฟ้า</b>							
	สายเมนจากมิเตอร์เข้าตู้							
	ตู้เมนแบบSquareD 1เมน4ย่อย							
	เดินสายไฟแสงสว่างเดินลอยตึกกึ่ง	1.00	ชุด					
	เดินสายไฟปลั๊กเดินลอยตึกกึ่ง							
	ดวงโคมเปลือยที่อ่อนผสมสีน18wเดี่ยว							
	สวิตช์							
	ปลั๊ก							
	<b>รวมราคางานระบบไฟฟ้า</b>	1.00	หลัง					
<b>5</b>	<b>ค่ารถเครน</b>	1.00	หลัง					
<b>6</b>	<b>สรุปรวมราคาอาคารแบบ A ต่อหลัง</b>							

หมายเหตุ: ราคาวัสดุและค่าแรงขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่

- PX - ระแนงไม้
- P1 - ฝ้าผนังไม้ คอนวูด
- P2 - คอนกรีตบล็อก